

Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -  
kanalisatsiooni arendamine OSA 2

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Gantt chart timeline																	
					January 13	January 20	January 27	February 03	February 10	February 17	February 24	March 02	March 09	March 16	March 23	April 30	April 06	April 13	April 20	April 27	May 04	May 11
1	<b>Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamine OSA 2</b>	<b>91 days</b>	<b>Fri 31.01.20</b>	<b>Sun 07.06.20</b>																		
2	Karikakra tänav	2 days	Fri 31.01.20	Sun 02.02.20																		
3	Piibehehe tänav	8 days	Mon 03.02.20	Wed 12.02.20																		
4	Kellukese tänav	14 days	Wed 12.02.20	Mon 02.03.20																		
5	Kullerkupu tänav	21 days	Mon 02.03.20	Sun 29.03.20																		
6	Laulu vkt	46 days	Mon 30.03.20	Sun 31.05.20																		
7	Rannametsa tee	7 days	Fri 31.01.20	Sun 09.02.20																		
8	Sireli vkt	57 days	Sun 09.02.20	Sun 26.04.20																		
9	Posti tee	31 days	Mon 27.04.20	Sun 07.06.20																		
10	Krõlli vkt	27 days	Fri 31.01.20	Sun 08.03.20																		
11	Mobile Nova Üldmaa	62 days	Sun 08.03.20	Sun 31.05.20																		
12	Mareka vkt	37 days	Fri 31.01.20	Sun 22.03.20																		
13	Leena tee	11 days	Mon 02.03.20	Sun 15.03.20																		
14	Tammiku tee	26 days	Mon 23.03.20	Sun 26.04.20																		
15	Põhja-Rannametsa vkt	57 days	Fri 31.01.20	Sun 19.04.20																		